

- في مجال أشغال حماية الشريط الساحلي من الانجراف البحري (صاحب منشأ):

المشروع	الكلفة (م.د)	تاريخ إطلاق الأشغال	نسبة تقدم الأشغال
أشغال حماية كورنيش بنزرت القسط 2	2,6	نوفمبر 2020	%98
أشغال حماية كورنيش بنزرت القسط 3	1,3	سبتمبر 2021	%85
أشغال حماية شاطئ كاب زبيب	1,23	فيفري 2021	%65
أشغال حماية جزء من شاطئ بني فتايل بجرجيس	1,3	فيفري 2021	%80
أشغال إصلاح رصيف الميناء القديم بغار الملح	0,67	فيفري 2021	%100 في مرحلة الاستلام ورفع التحفظات
أشغال حماية جزء من الشريط الساحلي بمجنيانة من الانجراف البحري - منطقة الحزق	0,48	سبتمبر 2021	%65

- في مجال أشغال إعادة تهيئة وتوسعة مواني الصيد البحري (الفائدة وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري كصاحب منشأ مفوض):

المشروع	تاريخ انطلاق الاشغال	الكلفة (م.د)	نسبة تقدم المشروع
أشغال توسعة ميناء سيدي يوسف بقرقنة	جانفي 2017	42	%90
أشغال توسيع ميناء الصيد البحري بطبلبة	سبتمبر 2017	54	%70
أشغال إعادة تهيئة وإصلاح ميناء الصيد البحري بقليلية:	جويلية 2019	4	%78
- قسط عدد1: إنجاز أرصفة جديدة			
- قسط عدد2: إعادة تهيئة الأرصفة والأرصفة العائمة والحاجز الثانوي		4,15	%67
أشغال إعادة تهيئة ميناء قلعة الأندلس	جانفي 2019	24.4	%75
أشغال توسعة وتهيئة ميناء الصيد البحري بالمهدية	نوفمبر 2020	44	%12